

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ASSENTAMENTO DE PARALELEP

MUNICÍPIO: Barra do Mendes/BA

BAIRRO: Tancredo Neves

Comprimento Linear em Paralelepípedo de 839,26 m

DATA BASE: SINAPI - Julho/2021, SICRO/BA - Abril/2021 e ORSE - Outubro/2021

Item	Etapa	Valor total	Periodo	
			30	60
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 17.069,12	100,00%	
			R\$ 17.069,12	
2.0	Terraplangem	R\$ 25.609,63	80,00%	20,00%
			R\$ 20.487,70	R\$ 5.121,93
3.0	Pavimentação	R\$ 767.554,89	20,00%	20,00%
			R\$ 153.510,98	R\$ 153.510,98
4.0	Sinalização Vertical	R\$ 3.158,12		
5.0	Serviços Finais	R\$ 14.957,93		
	Preços Parciais		R\$ 191.067,80	R\$ 158.632,90
	Preços Acumulados	R\$ 828.349,69	R\$ 191.067,80	R\$ 349.700,70
	Percentuais parciais (%)		23,07%	19,15%
	Percentuais acumulados (%)	100,00%	23,07%	42,22%

ÍPEDO	
o (dias)	
90	120
40,00%	20,00%
R\$ 307.021,96	R\$ 153.510,98
	100,00%
	R\$ 3.158,12
	100,00%
	R\$ 14.957,93
R\$ 307.021,96	R\$ 171.627,03
R\$ 656.722,66	R\$ 828.349,69
37,06%	20,72%
79,28%	100,00%