

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CI		% Período:	32,05%	38,60%	29,35%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		% Período:			100,00%									
1.5.	LIMPEZA FINAL		% Período:			100,00%									

Responsável Técnico
Nome: Leonam Alves Custódio de Queiroz
CREA/CAU: 051669417-0
ART/IRRT: BA20240708755



Leonam Alves Custódio de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
0					
1.					
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDIO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE MINAS DO ESPÍTO SANTOS, MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
1.1.					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1.	PM-BDM	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3,00
1.1.2.	ORSE	9846	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m2	2.511,00
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
1.2.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m³	2.511,00
1.3.					
PAVIMENTAÇÃO					
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	835,33
1.3.2.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	818,33
1.3.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	2.511,00
1.3.4.	PM-BDM	002	ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	103,23
1.3.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,16
1.3.6.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, descepidada, pintada em nozavór, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	12,00
1.4.					
SINALIZAÇÃO VERTICAL					
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00
1.5.					
LIMPEZA FINAL					
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.511,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PM/3.0.4


 Leomar Alves Custódio de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051669417-0